

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина"																										
Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Календарь																		
								3, 2023	Кв. 4, 2023	Кв. 1, 2024	Кв. 2, 2024	Кв. 3, 2024	Кв. 4	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг
0		График тендеров 2023-2025	193 дней	Ср 01.11.23	Пт 16.08.24			01.11																		16.08
1		1) ДОУ на 220 мест К23 СД 20	99 дней	Ср 01.11.23	Пт 29.03.24			01.11																		29.03
2		1.1 Металлоконструкции (изделия из нержавеющей металла)	29 дней	Пн 25.12.23	Пт 09.02.24					25.12																09.02
3		1.2 Монтаж ИТП	28 дней	Вт 19.12.23	Пт 02.02.24					19.12																02.02
4		1.3 Обратная система водоподготовки бассейнов	44 дней	Ср 24.01.24	Ср 27.03.24																					27.03
5		1.4 Кровля	36 дней	Чт 07.12.23	Пт 02.02.24					07.12																02.02
6		1.5 Вертикальный транспорт	61 дней	Ср 01.11.23	Пт 02.02.24			01.11																		02.02
7		1.6 Внутренние отделочные работы	25 дней	Пт 22.12.23	Пт 02.02.24					22.12																02.02
8		1.7 Монтируемое оборудование	33 дней	Пн 29.01.24	Пт 15.03.24					29.01																15.03
9		1.8 Устройство НЭС	20 дней	Пн 29.01.24	Пт 23.02.24					29.01																23.02
10		1.9 Устройство НСС	23 дней	Пн 12.02.24	Пт 15.03.24					12.02																15.03
11		1.10 Устройство НО	33 дней	Пн 12.02.24	Пт 29.03.24					12.02																29.03
12		1.11 Благоустройство	33 дней	Пн 12.02.24	Пт 29.03.24					12.02																29.03
13		2) школа на 825 уч-ся К26 СД 20	137 дней	Пн 29.01.24	Пт 16.08.24			29.01																		16.08
14		2.1 Прифундаментный дренаж	23 дней	Пн 29.01.24	Чт 29.02.24					29.01																29.02
15		2.2 Кладка стен внутренних и перегородок	21 дней	Ср 14.02.24	Пт 15.03.24					14.02																15.03
16		2.3 Фасады	24 дней	Вт 12.03.24	Пт 12.04.24					12.03																12.04
17		2.4 Металлоконструкции (общедомовой металл)	23 дней	Ср 13.03.24	Пт 12.04.24					13.03																12.04
18		2.5 Окна	23 дней	Ср 20.03.24	Пт 19.04.24					20.03																19.04
19		2.6 Витражи	23 дней	Ср 20.03.24	Пт 19.04.24					20.03																19.04
20		2.7 Внутренние электромонтажные работы	23 дней	Вт 30.01.24	Пт 01.03.24					30.01																01.03
21		2.8 Внутренние сантехнические системы	21 дней	Чт 29.02.24	Пт 29.03.24					29.02																29.03

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Кварталы																
								3, 2023	Кв. 4, 2023				Кв. 1, 2024		Кв. 2, 2024		Кв. 3, 2024		Кв. 4					
								Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт		
22	🚀	2.9 Монтаж ИТП	20 дней	Пн 22.04.24	Пт 24.05.24																			
23	🚀	2.10 Обратная система водоподготовки бассейнов	24 дней	Вт 16.07.24	Пт 16.08.24																			
24	🚀	2.11 Кровля	24 дней	Вт 12.03.24	Пт 12.04.24																			
25	🚀	2.12 Вертикальный транспорт	20 дней	Пн 22.04.24	Пт 24.05.24																			
26	🚀	2.13 Внутренние слаботочные сети	24 дней	Вт 23.04.24	Пт 31.05.24																			
27	🚀	2.14 Внутренние отделочные работы	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24																			
28	🚀	2.15 Монтируемое оборудование	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24																			
29	🚀	2.16 Немонтируемое оборудование	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24																			
30	🚀	2.17 Устройство НВК	20 дней	Пн 18.03.24	Пт 12.04.24																			
31	🚀	2.18 Устройство НТС	20 дней	Пн 18.03.24	Пт 12.04.24																			
32	🚀	2.19 Устройство НЭС	20 дней	Пн 20.05.24	Пн 17.06.24																			
33	🚀	2.20 Устройство НСС	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24																			
34	🚀	2.21 Устройство НО	20 дней	Пн 20.05.24	Пн 17.06.24																			
35	🚀	2.22 Благоустройство	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24																			