

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Кв. 3, 2023	Кв. 4, 2023	Кв. 1, 2024	Кв. 2, 2024	Кв. 3, 2024	Кв. 4, 2024	Кв. 1, 2025	Кв. 2, 2025	Кв. 3, 2025	Кв. 4, 2025	Кв. 1, 2026	Кв. 2, 2026	Кв. 3, 2026	Кв. 4, 2026	Кв. 1, 2027									
								Июл   Авг   Сен	Окт   Ноя   Дек	Янв   Фев   Мар	Апр   Май   Июн	Июл   Авг   Сен	Окт   Ноя   Дек	Янв   Фев   Мар	Апр   Май   Июн	Июл   Авг   Сен	Окт   Ноя   Дек	Янв   Фев   Мар	Апр   Май   Июн	Июл   Авг   Сен	Окт   Ноя   Дек	Янв   Фев   Мар	Апр   Май   Июн	Июл   Авг   Сен	Окт   Ноя   Дек	Янв   Фев   Мар	Апр   Май   Июн	Июл   Авг   Сен	Окт   Ноя   Дек		
0		<b>График тендеров 2023-2025</b>	<b>773 дней</b>	<b>Пн 27.11.23</b>	<b>Пт 11.12.26</b>																										
1		<b>1 ДОУ на 200 мест К16 Ю 31-18</b>	<b>370 дней</b>	<b>Чт 21.12.23</b>	<b>Пт 20.06.25</b>																										
2		1.1 Временное энергоснабжение площадки	15 дней	Чт 22.02.24	Пт 15.03.24																										
3		1.2 Откопка котлована	31 дней	Чт 29.02.24	Пт 12.04.24																										
4		1.3 Устройство ростверка	32 дней	Чт 14.03.24	Пт 26.04.24																										
5		1.4 Монолитный каркас	32 дней	Чт 14.03.24	Пт 26.04.24																										
6		1.5 Монтаж БК	32 дней	Чт 14.03.24	Пт 26.04.24																										
7		1.6 Кладка стен внутренних и перегородок	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24																										
8		1.7 Кровля	24 дней	Вт 25.06.24	Пт 26.07.24																										
9		1.8 Фасады	21 дней	Пт 26.07.24	Пт 23.08.24																										
10		1.9 Витражи	19 дней	Вт 02.07.24	Пт 26.07.24																										
11		1.10 Окна	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24																										
12		1.11 Металлоконструкции	24 дней	Вт 20.08.24	Пт 20.09.24																										
13		1.12 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24																										
14		1.13 Монтаж АСКУЭ	19 дней	Вт 01.04.25	Пт 25.04.25																										
15		1.14 Внутренние сантехнические системы	23 дней	Вт 21.05.24	Пт 21.06.24																										
16		1.15 Отделка	23 дней	Вт 21.05.24	Пт 21.06.24																										
17		1.16 Вертикальный транспорт	23 дней	Ср 21.05.25	Пт 20.06.25																										
18		1.17 Обратная система водоподготовки бассейнов	19 дней	Вт 01.04.25	Пт 25.04.25																										
19		1.18 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24																										
20		1.19 ИТП	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24																										
21		1.20 Монтируемое оборудование	24 дней	Вт 01.04.25	Пт 02.05.25																										
22		1.21 Прифундаментный дренаж	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24																										
23		1.22 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	23 дней	Ср 10.04.24	Пт 17.05.24																										
24		1.23 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24																										
25		1.24 Устройство наружных сетей электроснабжения	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25																										
26		1.25 Устройство наружных сетей связи	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25																										
27		1.26 Устройство наружных сетей наружного освещения	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25																										
28		1.27 Благоустройство	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25																										
29		<b>2 школа на 1200 уч-ся К17 Ю 31-18</b>	<b>216 дней</b>	<b>Пн 29.01.24</b>	<b>Пт 06.12.24</b>																										
30		2.1 Временное энергоснабжение площадки	15 дней	Пн 29.01.24	Пт 16.02.24																										
31		2.2 Сваи	33 дней	Пн 05.02.24	Пт 22.03.24																										
32		2.3 Откопка котлована	46 дней	Ср 21.02.24	Пт 26.04.24																										
33		2.4 Прифундаментный дренаж	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24																										
34		2.5 Монолитный каркас	46 дней	Ср 21.02.24	Пт 26.04.24																										
35		2.6 Монтаж БК	46 дней	Ср 21.02.24	Пт 26.04.24																										
36		2.7 Кладка стен внутренних и перегородок	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24																										
37		2.8 Фасады	20 дней	Пн 23.09.24	Пт 18.10.24																										
38		2.9 Металлоконструкции (балки, фермы)	22 дней	Чт 08.08.24	Пт 06.09.24																										
39		2.10 Металлоконструкции (огнезащита металла)	21 дней	Пт 08.11.24	Пт 06.12.24																										
40		2.11 Металлоконструкции (общедомой)	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24																										
41		2.12 Витражи	20 дней	Пн 09.09.24	Пт 04.10.24																										
42		2.13 Кровля	24 дней	Вт 17.09.24	Пт 18.10.24																										
43		2.14 Окна	23 дней	Ср 17.07.24	Пт 16.08.24																										
44		2.15 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 18.03.24	Пт 12.04.24																										
45		2.16 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24																										
46		2.17 Отделка (черновая), в т.ч. спец. помещения с окраской за 1 раз) с прогревом	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24																										
47		2.18 Отделка (чистовая), вкл. МГН с прогревом	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24																										
48		2.19 Вертикальный транспорт	22 дней	Чт 01.08.24	Пт 30.08.24																										
49		2.20 Обратная система водоподготовки бассейнов	21 дней	Пт 08.11.24	Пт 06.12.24																										
50		2.21 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24																										
51		2.22 ИТП	20 дней	Пн 08.07.24	Пт 02.08.24																										
52		2.23 Монтируемое оборудование	28 дней	Вт 08.10.24	Пт 15.11.24																										
53		2.24 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	21 дней	Пт 22.03.24	Пт 19.04.24																										
54		2.25 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24																										
55		2.26 Устройство наружных сетей электроснабжения	22 дней	Ср 22.05.24	Пт 21.06.24																										
56		2.27 Устройство наружных сетей связи	20 дней	Пн 24.06.24	Пт 19.07.24																										
57		2.28 Устройство сетей наружного освещения	20 дней	Пн 24.06.24	Пт 19.07.24																										
58		2.29 Благоустройство, вкл. МГН	20 дней	Пн 24.06.24	Пт 19.07.24																										
59		<b>3 к.12, 14-17 Ю 34-7 (I этап)</b>	<b>454 дней</b>	<b>Ср 22.05.24</b>	<b>Пт 27.02.26</b>																										
60		3.1 Снос зелёных насаждений	22 дней	Ср 22.05.24	Пт 21.06.24																										
61		3.2 Выторфовка и вертикальная планировка	22 дней	Ср 05.06.24	Пт 05.07.24																										
62		3.3 Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	23 дней	Ср 10.07.24	Пт 09.08.24																										
63		3.4 Геодезическая разбивочная основа	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24																										
64		3.5 Временное энергоснабжение площадки	20 дней	Пн 05.08.24	Пт 30.08.24																										
65		3.6 Сваи	20 дней	Пн 05.08.24	Пт 30.08.24																										
66		3.7 Откопка котлована	21 дней	Пт 04.10.24	Пт 01.11.24																										









