29.12.2022 г.

График проведения конкурсных процедур по выбору исполнителей СМР на 2023 год для объектов строительства ЖК "Северная долина"

			2023											
№ п/п	**Наименование видов работ**	**Наименования объектов строительства**	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Слаботочные системы и РАСЦО	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
2	Витражи	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
3	Отделка. Тех.помещения + закрытие контура + Отделка. Черновая, чистовая, входные группы и МГН	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
4	Окна и витражи	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
5	Кровля	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
6	Временные дорог, временное ограждение строительной площадки	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
7	Временное энергоснабжение площадки	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
8	Отсыпка под сваебойную технику	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
9	Изготовление и монтаж металлоконструкций (общедомовой металл)	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
10	Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
11	Вертикальный транспорт (лифты)	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
12	Прифундаментный дренаж	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
13	ОВ и ВК	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
14	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
15	Фасады	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
16	Витражные конструкции	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
17	Устройство наружный слаботочных сетей, внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену												
18	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
19	Устройство наружный слаботочных сетей, внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
20	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО и СКУД	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
21	Монтаж ИТП	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
22	Монтаж монтируемого оборудования	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
23	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
24	Устройство наружной тепловой сети	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
25	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
26	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену												
27	Благоустройство территории	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену												
28	Оборудование для водоподготовки бассейна	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
29	Монтаж ИТП	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
30	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
31	Благоустройство территории	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
32	Изготовление и монтаж металлоконструкций	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
33	Оконные блоки	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
34	Кровля	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
35	Вертикальный транспорт (лифты)	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
36	Временное энергоснабжения площадки	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
37	Монолитная плита ростверка, фундаментов под башенные краны, монолитного каркаса здания и монтаж сборных железобетонных изделий	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
38	Прифундаментный дренажа	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
39	Наружные стены, внутренние стены и перегородки	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
40	Внутренние электрические сети	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
41	Комплекс работ по ОВ и ВК	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
42	Комплекс работ по ОВ и ВК	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
43	Наружные стены, внутренние стены и перегородки	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
44	Ворота паркинга	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21												
45	Устройство наружный слаботочных сетей	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21												
46	Благоустройство	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21												
47	Монтаж ИТП	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
48	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
49	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД)	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
50	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
51	Благоустройство	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
52	Монтаж ИТП	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
53	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
54	Монтаж ИТП	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
55	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
56	Общедомовой металл	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
57	Отделка вся, в т.ч.полы + оборудование, организация дорожного движения	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
58	Сваи	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
59	Устройство наружной тепловой сети	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
60	Оборудование для водоподготовки бассейна	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
61	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
62	Внутренняя отделка помещений	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
63	Монтаж ИТП	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
64	Монтаж монтируемого оборудования	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
65	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
66	Устройство наружной тепловой сети	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
67	Изготовление и монтаж металлоконструкций	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
68	Оконные блоки	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
69	ОВ и ВК	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
70	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
71	Котлован	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
72	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД)	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
73	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
74	Благоустройство	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
75	Слаботочные системы и РАСЦО	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
76	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД)	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
77	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
78	Благоустройство	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
79	Слаботочные системы и РАСЦО	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
80	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
81	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД)	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
82	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
83	Благоустройство, в т.ч. ТОП	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
84	Устройство наружный слаботочных сетей , внутриплощадочная кабельная канализация + канал СКУД	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
85	Устройство наружный слаботочных сетей , оператор связи	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
86	Окна	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
87	Внутренняя отделка помещений	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
88	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
89	Устройство наружный слаботочных сетей , оператор связи	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
90	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД)	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
91	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
92	Благоустройство территории	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
93	Вертикальный транспорт (лифты)	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
94	Витражные конструкции	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
95	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
96	Внутренняя отделка помещений	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
97	Устройство наружной тепловой сети	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
98	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21												
99	Монолитная плита ростверка, фундаменты под башенные краны, монолитный каркас здания и монтаж сборных железобетонных изделий	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
100	Ворота паркинга	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
101	Прифундаментный дренаж	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
102	Устройство наружных стен, внутренних стен и перегородок (монолитный каркас)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
103	Изготовление и монтаж металлоконструкций	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
104	Фасады	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
105	Витражные конструкции	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
106	Монтаж ИТП	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
107	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
108	Фасады	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
109	Кровля	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
110	Монтаж ИТП	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
111	Монтаж монтируемого оборудования	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
112	Внутренние электрические сети	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
113	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21												
114	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
115	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
116	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
117	Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
118	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
119	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
120	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся												
121	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену												
122	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену												
123	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
124	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену												
125	Кровля	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
126	Вертикальный транспорт (лифты)	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
127	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
128	Устройство наружный слаботочных сетей , оператор связи	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
129	Устройство наружный слаботочных сетей , внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
130	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
131	Благоустройство территории	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
132	Оборудование для водоподготовки бассейна	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
133	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
134	Устройство наружный слаботочных сетей , внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
135	Устройство наружный слаботочных сетей , оператор связи	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
136	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
137	Благоустройство территории	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
138	Изготовлениие и монтаж металлоконструкций (общедомовой металл)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
139	Окна	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
140	Витражные конструкции	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
141	Устройство наружной тепловой сети	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
142	Оборудование для водоподготовки бассейна	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												
143	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
144	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
145	Вертикальный транспорт (лифты)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
146	Слаботочные систем, в т.ч. РАСЦО	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
147	Внутренняя отделка помещений	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
148	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
149	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест												
150	Фасады	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
151	Кровля	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
152	Монтаж ИТП	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
153	Монтаж монтируемого оборудования	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
154	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
155	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
156	Устройство наружный слаботочных сетей (оператор связи)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
157	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
158	Благоустройство территории	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
159	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21												
160	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21												
161	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21												
162	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21												
163	Водоподготовка бассейна	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест												
164	Монтаж монтируемого оборудования	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся												