29.12.2022 г.

График проведения конкурсных процедур по выбору исполнителей СМР на 2023 год для объектов строительства ЖК "Юнтолово"

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	2023											
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Прифундаментный дренаж	Школа 13 квартала Ю4-6												
2	Каменная кладка	Школа 13 квартала Ю4-6												
3	Электрика	Школа 13 квартала Ю4-6												
4	Прифундаментный дренаж	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
5	Каменная кладка	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
6	Электрика	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
7	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
8	Устройство наружной тепловой сети	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
9	Фасады	ДОО 6 квартала Ю4-6												
10	Сантехника (ОВиВК)	ДОО 6 квартала Ю4-6												
11	Кровля	ДОО 6 квартала Ю4-6												
12	Витражные конструкции	ДОО 6 квартала Ю4-6												
13	Отделка	ДОО 6 квартала Ю4-6												
14	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	ДОО 6 квартала Ю4-6												
15	Устройство наружной тепловой сети	ДОО 6 квартала Ю4-6												
16	Металлоконструкции	Школа 13 квартала Ю4-6												
17	Окна	Школа 13 квартала Ю4-6												
18	Сантехника (ОВиВК)	Школа 13 квартала Ю4-6												
19	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	Школа 13 квартала Ю4-6												
20	Устройство наружной тепловой сети	Школа 13 квартала Ю4-6												
21	Сантехника (ОВиВК)	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
22	Временное энергоснабжение площадки	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
23	Сваи	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
24	Благоустройство	Участок Гринфингер Ю4-6												
25	Водоподготовка бассейна	ДОО 6 квартала Ю4-6												
26	Вертикальный транспорт	ДОО 6 квартала Ю4-6												
27	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	ДОО 6 квартала Ю4-6												
28	ИТП	ДОО 6 квартала Ю4-6												
29	Монтируемое оборудование	ДОО 6 квартала Ю4-6												
30	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	ДОО 6 квартала Ю4-6												
31	Устройство наружный слаботочный сетей	ДОО 6 квартала Ю4-6												
32	Устройство сетей наружного освещения (НО)	ДОО 6 квартала Ю4-6												
33	Благоустройство	ДОО 6 квартала Ю4-6												
34	Металлоконструкции (фермы, балки), огнезащита	Школа 13 квартала Ю4-6												
35	Фасады	Школа 13 квартала Ю4-6												
36	Водоподготовка бассейна	Школа 13 квартала Ю4-6												
37	Кровля	Школа 13 квартала Ю4-6												
38	Вертикальный транспорт	Школа 13 квартала Ю4-6												
39	Витражные конструкции	Школа 13 квартала Ю4-6												
40	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	Школа 13 квартала Ю4-6												
41	Отделка	Школа 13 квартала Ю4-6												
42	ИТП	Школа 13 квартала Ю4-6												
43	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Школа 13 квартала Ю4-6												
44	Устройство наружный слаботочный сетей	Школа 13 квартала Ю4-6												
45	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Школа 13 квартала Ю4-6												
46	Благоустройство	Школа 13 квартала Ю4-6												
47	Окна	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
48	Отделка	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
49	ИТП	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
50	Котлован	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
51	Снос зеленых насаждений	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
52	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Участок Гринфингер Ю4-6												

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	2023											
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
53	Монтируемое оборудование	Школа 13 квартала Ю4-6												
54	Фундамент + монолитный каркас	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
55	Монтаж БК	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
56	Общедомовой металл	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
57	Лифты	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
58	Электрика	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
59	Выторфовка и вертикальная планировка	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
60	Кровля	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
61	Вывоз грунта	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
62	Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
63	Геодезическая разбивочная основа	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
64	Временное энергоснабжение площадки	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
65	Сваи	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
66	Витражные конструкции	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
67	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)												
68	Прифундаментный дренаж	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
69	Выторфовка, вертикальная планировка, временные дороги и ограждение	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
70	Временное энергоснабжение площадки	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
71	Каменная кладка	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
72	Сваи	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
73	Котлован	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
74	Фундамент + монолитный каркас	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
75	Монтаж БК	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
76	Котлован	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
77	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
78	Снос зеленых насаждений	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)												
79	Фасады	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
80	Кровля	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
81	Сантехника (ОВиВК)	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
82	Вертикальный транспорт	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
83	Фундамент + монолитный каркас	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
84	Электрика	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
85	Выторфовка и вертикальная планировка	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)												
86	Общедомовой металл	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
87	Окна	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
88	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9												
89	Монтаж БК	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
90	Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)												
91	Геодезическая разбивочная основа	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)												
92	Сваи	Корпуса №№5,6,7,8,9 квартала Ю35-9 (этап 1.2)												
93	Электрика	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9												
94	Каменная кладка	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)												
95	Сваи	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)												